BEEKDAELEN

2e bestuursrapportage 2024

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave **4**

1. Inleiding **5**

2. Financiële rapportage **6**

1. 2.1 Ontwikkeling begrotingsbeeld 7
2. 2.2 Belangrijkste budgetbijstellingen 8
3. 2.3 Kredieten 9

3. Budgetbijstellingen per programma **11**

1. 3.1 Inleiding 12
2. 3.2 Programma 1: Inwoners, bestuur en veiligheid 13
3. 3.3 Programma 2: Sociale leefomgeving 15
4. 3.4 Programma 3: Fysieke leefomgeving 19
5. 3.5 Programma 4: Bestuurlijke samenwerking en financiën 22

4. Resultaatbestemming **24**

1. 4.1 Voorstel resultaatbestemming 25

Projectenrapportage **26**

Bijlage 1: Specificatie toevoegingen en onttrekkingen van reserves **74**

1. Inleiding

Opzet rapportage

Hierbij treft u de tweede bestuursrapportage 2024 aan. De bestuursrapportage bestaat uit een financieel deel en uit een beleidsmatig deel. Het financiële deel bevat de laatste begrotingsbijstellingen voor het jaar 2024. De uitkomst van de begrotingswijziging vormt daarmee de meest actuele prognose van het jaarrekeningresultaat 2024.
Het beleidsmatige deel van deze bestuursrapportage beschrijft de stand van zaken van een aantal belangrijke projecten. In die rapportage wordt de voortgang van een aantal actuele projecten weergegeven middels een stoplicht. Op die manier krijgt u in één oogopslag inzicht in de voortgang van het project. Om de voortgang te kunnen beoordelen worden de projecten getoetst aan de criteria prestatie (wordt het beoogde doel gehaald), tijd (gebeurt dat dan ook binnen de tijd die daarvoor is afgesproken) en middelen (worden de projecten gerealiseerd binnen de financiële middelen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld).

2. Financiële rapportage

1. 2.1 Ontwikkeling begrotingsbeeld

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt allereerst een samenvatting gegeven van de ontwikkeling van het begrotingsresultaat 2024-2027 (paragraaf 2.1). Dat begrotingsresultaat verandert in hoofdzaak door de budgetbijstellingen waarover in deze burap wordt gerapporteerd. De belangrijkste staan samengevat in paragraaf 2.2. In paragraaf 2.3 wordt de raad voorgesteld akkoord te gaan met de votering van een aantal kredieten. In hoofdstuk 3 worden de bijstellingen per programma toegelicht.

Begrotingsresultaat

Deze paragraaf beschrijft het bijgestelde begrotingsresultaat 2024-2028. Voor het jaar 2024 geldt de eerste bestuursrapportage als startpunt. Voor de jaren vanaf 2025 is dat de begroting 2025 die op 12 november jl door de raad is vastgesteld.
Deze bestuursrapportage beschrijft de bijstellingen die plaatsvinden ten opzichte van de budgetten die al eerder door de raad zijn vastgesteld. Het totale bedrag van de bijstellingen bedraagt afgerond € 2,0 miljoen positief in 2024. In meerjarig perspectief is sprake van een bijstelling van € 54.000 positief in 2025, dalend naar € 35.000 positief in 2028. Nadat de bijstellingen hebben plaatsgevonden resteert in het jaar 2024 een overschot van ruim € 4,1 miljoen. Uw raad wordt via deze bestuursrapportage voorgesteld om dat positieve resultaat grotendeels te bestemmen. In hoofdstuk 4 "resultaatbestemming" wordt dit nader toegelicht.
In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de ontwikkeling van het resultaat (bedragen in duizenden euro's).

Ontwikkeling begrotingsresultaat	Bedragen (in duizenden euro's)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Resultaat 1e burap 2024/begroting 2025	2.048	0	-590	41	590
Bijgesteld resultaat (startpunt 1e burap 2024)	2.048	0	-590	41	590
Bijstellingen 2e burap 2024	2.098	54	64	62	35
Bijgesteld resultaat	4.146	54	-526	102	625

2. 2.2 Belangrijkste budgetbijstellingen

Samenvatting

In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de bijstellingen die plaatsvinden in deze bestuursrapportage. In de samenvatting worden alleen de bijstellingen vermeld van € 150.000 of meer. Ook worden alleen de mutaties vermeld die ook daadwerkelijk van invloed zijn op het begrotingsresultaat 2023 en verder. De volgnummers in de eerste kolom van de tabel corresponderen met de toelichtingnummers in hoofdstuk 3 van deze burap.

Nr.	Omschrijving	Bedragen (in duizenden euro's)				
		2024	2025	2026	2027	2028
3	Onderwijsachterstandenbeleid	160	0	0	0	0
4	Afrekening energietoeslag 2023	487	0	0	0	0
5	Begeleide participatie	485	0	0	0	0
8	Jeugd	-713	0	0	0	0
9	Opvang Oekrainers	586	0	0	0	0
11	Vervallen activeren loonkosten	-250	0	0	0	0
12	Rente	385	0	0	0	0
13	Bijstelling algemene uitkering gemeentefonds	513	0	0	0	0
15	Aframing stelpost onvoorzien en loonstijging	212	0	0	0	0
	Overige lasten en baten	232	54	64	62	35
	Totale bijstelling programma	2.098	54	64	62	35

323,147

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt de begrotingsbijstelling van de eerste bestuursrapportage per programma toegelicht. In de nu volgende tabel volgt, ter informatie, een samenvatting van de wijzigingen per programma .

Programma	Bedragen (in duizenden euro's)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Bestuur, inwomers en veiligheid	16	99	99	99	99
Sociale leefomgeving	942	-20	-20	-20	-20
Fysieke leefomgeving	-169	-15	-15	-17	-23
Bestuurlijke samenwerking en financiën	1.309	-10	0	0	-21
	2.098	54	64	62	35

3. 2.3 Kredieten

Uitgangspunten financiële verordening inzake nieuw beleid

In de financiële verordening is aangegeven onder welke condities kredietvoteringen mogen landen in de buraps, maar ook wanneer dat niet mag en aparte raadsvoorstellen moeten worden aangeboden.

Onderstaand tref u een samenvatting aan van de belangrijkste uitgangspunten die in de financiële verordening zijn opgenomen:

Omvang en aard	**Te volgen procedure**
Nieuwe investeringen	Via begroting of via een apart raadsvoorstel
Aanvullende investeringen (aanvullende plannen) > € 30.000	Via begroting of via een apart raadsvoorstel
Aanvullende investeringen (aanvullende plannen) < € 30.000	Via burap, begroting of via een apart raadsvoorstel
Overschrijdingen (geen nieuwe of aanvullende plannen) > 50.000	Vooraf raad informeren via een raadsinformatiebrief inclusief de procedure van wensen en bedenkingen
Overschrijdingen (geen nieuwe of aanvullende plannen) tussen € 30.000 en € 50.000	Vooraf raad informeren via een raadsinformatiebrief
Overschrijdingen (geen nieuwe of aanvullende plannen) tussen < € 30.000	Raad informeren in de eerstvolgende burap

Naast de bovenstaande drempelbedragen uit de financiële verordening zijn met de raad apart afspraken gemaakt voor wat betreft overschrijdingen die het gevolg zijn van exorbitante prijsstijgingen:

Omvang en aard	**Te volgen procedure**

Overschrijdingen puur agv exorbitante prijsstijgingen die minder bedragen dan 30% van het oorspronkelijke krediet	Raad wordt achteraf geïnformeerd
Overschrijdingen puur agv exorbitante prijsstijgingen die meer bedragen dan 30% van het oorspronkelijke krediet	Vooraf raad informeren via een raadsinformatiebrief

Kredieten

Ontwikkelplan Nuth (€ 250.000)
In de 2e bestuursrapportage 2023 zijn reeds middelen gereserveerd voor het opstellen van een ontwikkelplan voor de kern Nuth. Deze middelen worden nu ingezet ter dekking van de afschrijvingslasten van het krediet. De kosten verlopen daarmee budgettair neutraal.

Cofinanciering gebouw schutterij St. Martinus (€ 7.500)
In de raadsvergadering van 11 juni jl. is besloten om de cofinanciering met € 7.500 op te hogen om zo te komen tot een evenredige financiering door gemeente en provincie.

Aanpak jeugdcriminaliteit (€ 1.258.500)
Gemeente Beekdaelen fungeert als penvoerder en beheergemeente namens de zeven Parkstadgemeenten voor het project "Aanpak Jeugdcriminaliteit Parkstad". Het project wordt gefinancierd uit de middelen Regio Deal Parkstad Limburg II. Het project loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2026.

Afwaarderen Mesweg 50-30 km/u

Op 9 februari 2024 is een verzoek ontvangen van de voetbalvereniging SV Hulsberg om de bestaande parkeerplaats gelegen aan de Mesweg op te waarderen en meer parkeerplaatsen te genereren.

In overleg met de portefeuillehouder en de voetbalvereniging is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden en hierbij zijn drie de alternatieven bezien:
1. Regulier onderhoud bestaande parkeerplaats;
2. Opwaarderen bestaande parkeerplaats en uitbreiding parkeerplaatsen;
3. Vernieuwen van de parkeerplaats en uitbreiding parkeerplaatsen.

Alternatief 2 doet het meest recht aan het verzoek van SV Hulsberg en door de parkeerplaats samen uit te voeren met de reconstructie van de Mesweg worden naar verwachting 15% aan kosten bespaard. De meerkosten bedragen € 29.000. De hogere afschrijvingslasten bedragen € 483 en zijn verwerkt in voorliggende bestuursrapportage.

3. Budgetbijstellingen per programma

1. 3.1 Inleiding

Programma's

Aangezien de raad de lasten per programma autoriseert worden de budgetbijstellingen toegelicht per programma. Hiertoe worden de programma’s gehanteerd die de raad met het vaststellen van de begroting 2023 heeft benoemd en die aansluiten bij de hoofdstukindeling van het coalitieprogramma 'Ons thuis, ons Beekdaelen'.

1. Inwoners, bestuur en veiligheid
2. Sociale leefomgeving
3. Fysieke leefomgeving
4. Bestuurlijke samenwerking en financiën

2. 3.2 Programma 1: Inwoners, bestuur en veiligheid

Bijstelling programma Inwoners, bestuur en veiligheid

Het programma Inwoners, bestuur en veiligheid bestaat uit de taakvelden bestuur, burgerzaken, overhead, crisisbeheersing brandweer en openbare veiligheid. Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma inwoners, bestuur en veiligheid (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027	2028
lasten per taakveld:					
0.1 bestuur	21	-2	-2	-2	-2
0.2 burgerzaken	-36	-1	-1	-1	-1
0.4 overhead	701	105	105	105	105
1.1 crisisbeheersing en brandweer	-80	-4	-4	-4	-4
1.2 openbare veiligheid	-198	-507	-507	-	-
totale lasten	408	-408	-408	99	99
baten per taakveld:					
0.1 bestuur	18	-	-	-	-
0.2 burgerzaken	75	-	-	-	-
0.4 overhead	-	-	-	-	-
1.1 crisisbeheersing en brandweer	-	-	-	-	-
1.2 openbare veiligheid	191	507	507	-	-
totale baten	266	507	507	-	-
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**673**	**99**	**99**	**99**	**99**
Resultaatbestemming					
0.10 Toevoeging reserves	-12	-	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	-645	-	-	-	-
Saldo resultaatbestemming	**-657**	**-**	**-**	**-**	**-**
Resultaat programma	**16**	**99**	**99**	**99**	**99**

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de grotere mutaties in dit programma. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op he begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)					
		2024	2025	2026	2027	2028	R/N
1	Veiligheidsregio	-70	0	0	0	0	R
2	Personele lasten	105	105	105	105	105	R
	Overige lasten en baten	-19	-7	-7	-7	-7	
	Totale bijstelling programma	16	99	99	99	99	

Toelichting mutaties

1. Veiligheidsregio
In september 2024 is de indexering van de gemeentelijke bijdrage 2024 bekend geworden. Deze is hoger dan waarmee rekening is gehouden in de begroting 2024. Vanaf 2025 is geen bijstelling nodig. Vanaf dat jaar is de actuele indexering toegepast.

2. Personele lasten
De geraamde loonkosten van de gemeente zijn geactualiseerd. Dit leidt tot een positieve bijstelling van ruim € 100.000.

3. 3.3 Programma 2: Sociale leefomgeving

Bijstelling programma Sociale leefomgeving

Het programma Sociale leefomgeving bestaat uit de taakvelden onderwijs, sport, cultuur, sociaal domeinen volksgezondheid.
Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma sociale leefomgeving					
bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028
lasten per taakveld:					
4.2 onderwijshuisvesting	-516	508	-4	-4	-4
4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-18	-	-	-	-
5.1 sportbeleid en activering	5	-10	-9	-	-
5.2 sportaccommodaties	-66	-2	-2	-2	-2
5.3 cultuurpresentatie, -presenatie, - participatie	-37	-	-	-	-
5.4 musea	-6	-6	-6	-6	-6
5.5 cultureel erfgoed	-	-	-	-	-
5.6 media	-70	-	-	-	-
6.1 samenkracht en burgerparticipatie	-1.065	780	-17	-13	-13
6.2 toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-1	6	6	6	6
6.3 inkomensregelingen	347	-	-	-	-
6.4 begeleide participatie	485	-	-	-	-
6.5 arbeidsparticipatie	-65	-	-	-	-
6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO)	-22	-22	-22	-22	-22
6.71 maatwerkdienstverlening 18+	15	-	-	-	-
6.71a huishoudelijke hulp (WMO)	-323	-323	-323	-323	-323
6.71b begeleiding (WMO)	133	133	133	133	133
6.71c dagbesteding (WMO)	199	199	199	199	199
6.71d overige maatwerkarrangementen (WMO)	-24	-24	-24	-24	-24
6.72a jeugdhulp begeleiding	-206	-	-	-	-
6.72b jeugdhulp behandeling	-76	-	-	-	-
6.72c jeugdhulp dagbesteding	-2	-	-	-	-
6.72d jeugdhulp zonder verblijf	-140	-	-	-	-
6.73a gezinsgericht	-	-	-	-	-
6.73b gezinsgericht	-	-	-	-	-
6.73c jeugdhulp met overig verblijf	-184	-	-	-	-
6.74a jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	-	-	-	-	-
6.74b jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-35	-0	-0	-0	-0
6.74c gesloten plaatsing	-	-	-	-	-
6.81 geëscaleerde zorg 18+	-15	-	-	-	-
6.81a beschermd wonen (WMO)	-450	450	-	-	-
7.1 volksgezondheid	30	3	4	4	4
totale lasten	-2.106	1.691	-65	-52	-52
baten per taakveld:					
4.2 onderwijshuisvesting	-0	-	-	-	-
4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken	160	-	-	-	-
5.1 sportbeleid en activering	22	10	9	-	-
5.2 sportaccommodaties	-0	-0	-0	-0	-0
5.3 cultuurpresentatie, -presenatie, - participatie	61	-	-	-	-
5.6 media	53	-	-	-	-
6.1 samenkracht en burgerparticipatie	1.124	5	3	-0	-0
6.3 inkomensregelingen	-24	-	-	-	-
6.5 arbeidsparticipatie	65	-	-	-	-

6.71a huishoudelijke hulp (WMO)	25	25	25	25	25
7.1 volksgezondheid	110	9	8	8	8
totale baten	1.596	48	46	33	33
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**-510**	**1.739**	**-20**	**-20**	**-20**
Resultaatbestemming					
0.10 Toevoeging reserves	-21	-	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	1.473	-1.759	-	-	-
Saldo resultaatbestemming	**1.452**	**-1.759**	**-**	**-**	**-**
Resultaat programma	**942**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de grotere mutaties in dit programma. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op he begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)					
		2024	2025	2026	2027	2028	R/N
3	Onderwijsachterstandenbeleid	160	0	0	0	0	R
4	Afrekening energietoeslag 2023	487	0	0	0	0	R
5	Begeleide participatie	485	0	0	0	0	R
6	Decentralisatieuitkering 2023 vrouwenopvang	101	0	0	0	0	R
7	Taakmutaties mei- en septembercirculaire 2024	-190	0	0	0	0	N
8	Jeugd	-713	0	0	0	0	R
9	Opvang Oekrainers	586	0	0	0	0	R
	Overige lasten en baten	26	-20	-20	-20	-20	
	Totale bijstelling programma	942	-20	-20	-20	-20	

Toelichting mutaties

3. Onderwijsachterstandenbeleid
In 2024 heeft de afrekening van de subsidie 2023 van CMWW en Spelenderwijs plaatsgevonden. Dit leverde per saldo een voordeel op van € 116.000. Daarnaast was de definitieve uitkering 2024 van het Rijk m.b.t. OAB € 44.000 hoger dan geraamd.

4. Afrekening energietoeslag 2023
Verwacht werd dat de nog resterende middelen die de gemeente in 2023 heeft ontvangen uit de algemene uitkering voor de energietoeslag helemaal zouden worden uitgekeerd € 691.000. Uiteindelijk is een bedrag van € 204.000 uitbetaald. Per saldo is er een incidenteel voordeel van € 487.000 (€ 691.000 -/- € 204.000).

5. Begeleide participatie
In de begroting is sprake van een tekort op de bijdragen aan WOZL/ WSP en VIDAR. De rijksbijdrage is lager dan het bedrag dat de gemeente bijdraagt aan de betreffende instanties. Recent is bekend geworden dat de rijksbijdrage in het jaar 2024 wordt verhoogd met € 485.000. Hierdoor daalt het geraamde tekort.

6. Decentralisatie-uitkering 2023 vrouwenopvang
Centrumgemeenten Heerlen en Maastricht ontvangen jaarlijks een uitkering van het Rijk t.b.v. vrouwenopvang in het kader van kind- en gezinsbescherming. De in 2023 niet bestede (restant-) middelen worden verrekend met de Zuid-Limburgse gemeenten.

7. Taakmutaties mei- en septembercirculaire 2024
Via de mei- en septembercirculaire hebben we middelen ontvangen t.b.v.:
- Gemeentelijke aanpak armoede en schulden: € 53.000
- Bijzondere bijstand en vroegsignalering: € 64.000
- Besluit opvangcentra asielzoekers : € 73.000

De ontvangsten in de algemene uitkering zijn verantwoord onder toelichtingnummer 14 van deze burap.

8. Jeugd
Er is sprake van een stijging in de kosten doordat het aantal jeugdigen in zorg een lichte stijging laat zien. De problematieken en ontwikkelingsachterstanden van jeugdigen zijn complex en nemen toe waardoor dit een verzwaring van de te leveren zorg met zich meebrengt. Dit zien we terug in zowel ambulante jeugdhulp als ook in verblijf. Denk aan: de Gesloten en Intensieve Klinische Jeugdhulp (GIK-J), Crisishulp en Leefhuizen. De bedoeling is dat de implementatie van de maatregelen opgenomen in de Hervormingsagenda Jeugd leidt tot een meer beheersbare kostenontwikkeling . De afbouw van residentiële jeugdhulp is één van de thema in de Hervormingsagenda Jeugd. Hiervoor worden we deels gecompenseerd met additionele middelen, die regionaal beschikbaar worden gesteld. Monitoring van de kostenontwikkeling is essentieel om goed sturing te kunnen geven binnen de Jeugdhulp.

9. Opvang Oekraïners
In de eerste bestuursrapportage 2024 is de rijksbijdrage voor de opvang tot en met augustus 2024 geraamd. In deze tweede burap 2024 zijn de uitgaven en inkomsten voor de rest van het jaar geraamd. De rijksvergoeding (normbedrag per dag) is aanzienlijk hoger dan de geraamde kosten.

4. 3.4 Programma 3: Fysieke leefomgeving

Bijstelling programma Fysieke leefomgeving

Het programma Fysieke leefomgeving bestaat uit de taakvelden Beheer overige gebouwen, overhead, verkeer en vervoer, economie, openbaar groen, rioleringen, afval, milieubeheer en ruimtelijke ordening. Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro’s, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma fysieke leefomgeving					
bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028
lasten per taakveld:					
0.3 beheer overige gebouwen en gronden	5	-1	-1	-1	-1
0.4 overhead	2	1	1	1	1
2.1 verkeer en vervoer	6	26	1	1	1
3.1 economische ontwikkeling	-37	-2	3	3	3
3.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-	-
3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-15	-	-	-	-
3.4 economische promotie	-7	-	-	-	-
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie	-471	442	-8	-8	-8
7.2 rioleringen	-	-	-	-	-
7.3 afval	78	5	5	5	5
7.4 milieubeheer	-28	-	-	-	-
7.5 begraafplaatsen en crematoria	-33	-12	-12	-12	-12
8.1 ruimte en leefomgeving	28	-	-	-	-
8.2 grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	-	-	-	-	-
8.3 wonen en bouwen	-221	-61	-61	-61	-61
totale lasten	-693	397	-73	-73	-73
baten per taakveld:					
0.3 beheer overige gebouwen en gronden	16	-0	-0	-0	-0
0.4 overhead	3	-	-	-	-
2.1 verkeer en vervoer	-179	-	-	-	-
3.1 economische ontwikkeling	9	-	-	-	-
3.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-	-
3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-	-	-	-	-
3.4 economische promotie	28	-	-	-	-
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie	-0	-0	-0	-0	-0
7.2 rioleringen	16	13	8	6	-
7.3 afval	-96	-	-	-	-
7.4 milieubeheer	25	-	-	-	-
7.5 begraafplaatsen en crematoria	3	-	-	-	-
8.1 ruimte en leefomgeving	-12	-	-	-	-
8.2 grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	-	-	-	-	-
8.3 wonen en bouwen	126	-	-	-	-
totale baten	-62	12	7	5	-1
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**-755**	**410**	**-65**	**-67**	**-73**
Resultaatbestemming					
0.10 Toevoeging reserves	-353	-	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	939	-425	50	50	50
Saldo resultaatbestemming	**586**	**-425**	**50**	**50**	**50**
Resultaat programma	**-169**	**-15**	**-15**	**-17**	**-23**

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de grotere mutaties in dit programma. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op he begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedragen (in duizenden euro's)					
		2024	2025	2026	2027	2028	R/N
10	Afschrijvingslasten levensduur verlengend onderhoud	120	0	0	0	0	R
11	Vervallen activeren loonkosten	-250	0	0	0	0	R
	Overige lasten en baten	-39	-15	-15	-17	-23	
	Totale bijstelling programma	-169	-15	-15	-17	-23	

Toelichting mutaties

10. Afschrijvingslasten levensduur verlengend onderhoud
Het afschrijven op investeringen start vanaf het jaar na gereedkoming van de investering met uitzondering van investeringen die ineens worden afgeschreven. De afschrijving van de investering levensduurverlengend onderhoud wegen 2024 start in 2025. De geraamde afschrijvingslasten voor 2024 komen hierdoor te vervallen.

11.Vervallen activeren loonkosten
Vanaf de begroting 2020 is besloten om jaarlijks € 250.000 aan ambtelijke uren die worden besteed aan eenmalige projecten te activeren en die loonkosten af te schrijven. Bij de vaststelling van het integraal beleidsplan openbare ruimte (ibor) heeft de raad besloten in te stemmen met het vormen van een planbureau. De ambtelijke uren van de medewerkers van het planbureau worden eveneens geactiveerd. De oorspronkelijk geraamde te activeren loonkosten te vervallen. De betreffende correctie is vanaf het jaar 2025 al verwerkt in de gemeentebegroting.

5. 3.5 Programma 4: Bestuurlijke samenwerking en financiën

Bijstelling programma Bestuurlijke samenwerking en financiën

Het programma Bestuurlijke samenwerking en financiën bestaat uit de taakvelden Samenwerking, overhead en financiële functie.
Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma bestuurlijke samenwerking en financiën					
bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028
lasten per taakveld:					
0.1 bestuur	26	-	-	-	-
0.4 overhad	-399	309	3	3	-18
0.5 treasury	190	-7	-7	-7	-7
0.61 OZB woningen	35	-	-	-	-
0.62 OZB niet-woningen	-	-	-	-	-
0.64 belastingen overig	-	-	-	-	-
0.7 algemene uitkering gemeentefonds	-	-	-	-	-
0.8 overige baten en lasten	478	4	4	4	4
0.9 vennootschapsbelasting (vpb)	-	-	-	-	-
totale lasten	329	306	0	-0	-21
baten per taakveld:					
0.4 overhad	-	-	-	-	-
0.5 treasury	195	-	-	-	-
0.61 OZB woningen	2	-	-	-	-
0.62 OZB niet-woningen	7	-	-	-	-
0.64 belastingen overig	-	-	-	-	-
0.7 algemene uitkering gemeentefonds	439	-	-	-	-
0.8 overige baten en lasten	6	-	-	-	-
totale baten	650	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**979**	**306**	**0**	**-0**	**-21**
Resultaatbestemming					
0.10 Toevoeging reserves	-426	-	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	756	-315	-	-	-
Saldo resultaatbestemming	**329**	**-315**	**-**	**-**	**-**
Resultaat programma	**1.309**	**-10**	**0**	**-0**	**-21**

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de grotere mutaties in dit programma. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging

verloopt neutraal en heeft geen effect op he begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedragen (in duizenden euro's)					
		2024	2025	2026	2027	2028	R/N
12	Rente	385	0	0	0	0	R
13	Bijstelling algemene uitkering gemeentefonds	513	0	0	0	0	R
14	Geoormerkte middelen in algemene uitkering gemeentefonds	190	0	0	0	0	N
15	Aframing stelpost onvoorzien en loonstijging	212	0	0	0	0	R
	Overige lasten en baten	8	-10	0	0	-21	
	Totale bijstelling programma	1.309	-10	0	0	-21	

Toelichting mutaties

12. Rente
De liquiditeitspositie van de gemeente is beter dan verwacht. Het bedrag dat de gemeente op de schatkist heeft gestald is hoger dan verwacht. Daardoor kunnen geraamde rentelasten deels vervallen. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 385.000.

13. Bijstelling algemene uitkering gemeentefonds
In vergelijking met de raming bij de eerste bestuursrapportage (gebaseerd op de meicirculaire 2024) neemt de algemene uitkering toe met € 513.000. In deze bestuursrapportage is de septembercirculaire verwerkt. Het voordeel komt met name doordat het btw compensatiefonds in het jaar 2023 voor een lager bedrag is benut. Dat voordeel wordt verdeeld over de gemeenten.

14. Geoormerkte middelen in algemene uitkering gemeentefonds
De gemeente heeft in de algemene uitkering een bedrag van € 190.000 ontvangen ten behoeve van:
- Gemeentelijke aanpak armoede en schulden: € 53.000
- Bijzondere bijstand en vroegsignalering: € 64.000
- Besluit opvangcentra asielzoekers : € 73.000

Voor de storting van die middelen worden ook uitgaven verwacht. Om die reden worden de bedragen in deze tweede bestuursrapportage bijgraamd in het programma sociale leefomgeving (zie toelichtingnummer 7).

15. Aframing stelpost onvoorzien en loonstijging
Het restant op de stelposten voor onvoorzien en loonstijging kunnen worden afgeraamd en maken onderdeel uit van het resultaat van voorliggende burap.

4. Resultaatbestemming

1. 4.1 Voorstel resultaatbestemming

Toelichting

Het resultaat van de bijgestelde begroting bedraagt, nadat de budgetbijstellingen die in deze burap zijn vermeld hebben plaatsgevonden, ruim € 4,1 miljoen. Wij stellen voor dit bedrag volledig te storten in de reserve nog te bestemmen.

Projectenrapportage

Projectenoverzicht

Aankoop grond Jabeek/Susterseel

Omschrijving project

Gemeente Beekdaelen en Gangelt hebben samen het initiatief genomen om grond te kopen nabij Jabeek/Susterseel ten behoeve van de energietransitie. De raad van Beekdaelen heeft in september 2023 positief besloten ten behoeve van het Nederlandse deel grond. Ook aan Duitse zijde is de aankoop afgerond.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Op dit moment worden de juridische en praktische mogelijkheden en onmogelijkheden van een grensoverschrijdende samenwerking met de gemeente Gangelt op het gebeid van groene energieopwek in kaart gebracht. Daarbij wordt ook gewerkt aan een grensoverschrijdende samenwerkingsovereenkomst. Totdat er verdere ontwikkelingen zijn, worden de gronden beschikbaar gesteld als pachtgrond. Voor 2025 wordt het perceel ingezet als compensatiegrond voor die agrariërs (4) die met hun grond het OLS mogelijk hebben gemaakt. In 2026 zal naar verwachting meer duidelijk zijn of en hoe het gewenste energieproject vorm zal gaan krijgen en wat het beslag daarvan op het perceel zal zijn.

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Aanpak kleine acute wateroverlastlocaties

Omschrijving project

Op 17 juni 2020 is er zeer lokaal wateroverlast geweest in de gemeente Beekdaelen, waarbij een aantal kernen in de gemeente wateroverlast heeft ervaren. Hiervan zijn alle meldingen verzameld en daarvan is een lijst gemaakt. Deze lijst is verdeeld in kleine- en grote maatregelen. De kleine maatregelen (totaalbedrag € 82.000) zijn middels een amendement ondergebracht in het GRP. De grote maatregelen zijn toegevoegd in het GRP.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Van de 36 kleine wateroverlast problemen van juni 2020 zijn er inmiddels 31 aangepakt en opgelost.
Van de 5 nog resterende wateroverlast problemen worden er 4 in het kader van integrale projecten opgepakt, te weten:

- Monseigneur Brulsstraat, Hulsberg; Er is een variantenstudie uitgewerkt en opdracht is verstrekt. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Dit is een separaat project.
- Kerkweg 74 – 74b, Puth; In 2024 is een vooronderzoek gestart voor een rioolstudie om het wateroverlast grootschalig op te pakken inclusief inmeting van de risicopanden. De situatie rondom het bergbezinkbassin Keldenaar heeft invloed op het resultaat van deze studie.
- Horenweg 2, Nuth; Na een veldstudie is in 2024 een adviesbureau in de arm genomen voor een maatregelenplan. Dit plan wordt vooralsnog een separaat project.
- Breinder 5, Schinnen; De wateroverlast wordt verminderd nadat het project Nagelbeek wordt uitgevoerd.

Het resterende wateroverlast probleem Putweg 10, Hulsberg kan niet in het kader van de kleine wateroverlast worden opgepakt. Na onderzoek is gebleken dat er geen doelmatige oplossing mogelijk is in de openbare ruimte. Daarom is hier in samenwerking met de burger gekeken naar andere oplossingen in het kader van zelfredzaamheid.

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Aanvullend krediet kindcentrum Amstenrade

Omschrijving project

Op basis van het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs in Beekdaelen wordt de komende periode gewerkt aan de ontwikkeling en realisatie van een geheel nieuw kindcentrum in Amstenrade. Deze nieuwbouw zal niet alleen de basisschool huisvesten, het is de doelstelling er een Kindcentrum van te maken (onderwijs en opvang 0-13-jarigen geïntegreerd in een Kindcentrum). Daartoe is Flow Kinderopvang (voorheen "Kinderopvang Parkstad") in 2021 aangetrokken als kindpartner om naast de basisschool een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang te huisvesten in het Kindcentrum (KC).
Hiermee bieden wij een leeromgeving aan die past bij de toekomst voor onze kinderen.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Op 12 april 2023 is de aanbesteding voor de bouw van het kindcentrum aangekondigd en gepubliceerd. Bij de selectiefase heeft zich 1 gegadigde gemeld. Daarmee is de inschrijffase ingegaan. Dit heeft uiteindelijk op 4 oktober 2023 niet geleid tot een geldige inschrijving.

Na een evaluatie met de markt in Q4-2023 is het werk in Q2-2024 op basis van EMVI in de vorm van Design en Build opnieuw openbaar in de markt gezet. Waarbij het, in het voorgaande traject opgestelde, indelingsontwerp als basis dient. De eerdere design, maintain operate energy optie is na een gedegen marktverkenning uit deze nieuwe uitvraag gelaten. Opdrachtgever (gemeente) en Bouwheer (Innovo) verwachten het kindcentrum eind 2025 te kunnen opleveren.

Het bijstellen van de planning voor de bouw van het kindcentrum heeft tot dusver geen gevolgen voor de overige deelprojecten van de gebiedsontwikkeling Gijselaar. Ook financieel worden er tot dusver geen consequenties voorzien.

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Afsluiting weg Kamp Nuth

Omschrijving project

De afsluiting van de weg Kamp in Nuth.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Het betreft een mogelijke beheersmaatregel om sluipverkeer via de Dorpsstraat en Kamp in Nuth te weren. De gemeente voert een gebiedsgericht onderzoek uit naar de verkeerstromen door Nuth en wil mogelijke maatregelen bezien. Het gemeentelijk onderzoek is in 2023 uitgevoerd en maakt deel uit van het uitvoeringsprogramma mobiliteit. Verder heeft deze ontwikkeling invloed op het nog te ontwikkelen centrumplan Nuth. Het overleg met de omgeving, bewoners en ondernemers, is inmiddels gestart en de informatieavonden zijn gepland. Er zijn aanvullende onderzoeken uitgezet, naar de bereikbaarheid van het gebied rondom de Slagboomsweg. De onderzoeken en gesprekken zullen Q2 2024 worden afgerond. De buurten en gehuchten rondom de Dorpstraat zijn betrokken en gehoord via de informatieavonden.

Uit de gesprekken zijn twee vervolgacties voortgekomen en die worden verder onderzocht. Maak de route onaantrekkelijk en kijk welke gevolgen dit heeft voor het sluipverkeer. Verder wordt het uitrijden van de Dorpstraat via de verkeerslichten onderzocht. Hiervoor wordt ook

met de Provincie overlegd. Het totale onderzoek wordt voorjaar 2025 afgerond en ter besluitvorming aan het college en mogelijk de gemeenteraad voorgelegd.

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Beekdaelenroute

Omschrijving project

De as Schimmert – Schinnen – Schinveld biedt kansen voor nieuwe recreatieve en utilitaire verbindingen. Door de aanleg van een fietspad ontstaat een nieuwe aantrekkelijke verbinding (lus en onderdeel van de Leisure Lane) tussen de Brunssummerheide/de Schinveldse Bossen (via de Roode Beek met het Merkelbekerbeekje) en met het Clemensdomein (Oud Merkelbeek) tot aan Amstenrade. Datzelfde gebeurt aan de zuidkant met verbindingen via Schimmert naar het Heuvelland/Valkenburg en Beek. Ter hoogte van Thull/A76 is de Beekdaelenroute verweven met de Parkstadroute en op deze wijze voor de toekomst verbonden met de internationale fietsverbindingen.

De harde infrastructuur staat ten dienste van het recreatief gebruik en de bevordering van ondernemerschap langs de route en in de kernen. Vandaar dat ook geïnvesteerd wordt in voorzieningen ten dienste van dat ondernemerschap en ter bevordering van de sociale cohesie in de kernen. Langs de Beekdaelenroute worden dan ook voorzieningen als transferia, informatie- en oplaadpunten vormgegeven als concentratiegebieden waar bezoekers welkom zijn.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

De Beekdaelenroute is gerealiseerd (Noord en Zuidlus). De fietsinfrastructuur (incl. bewegwijzering) is aangebracht. De brochure, video's (meet the locals) en belevingsaspecten zijn gerealiseerd. De Beekdaelenroute was in 2021 de meest populaire fietsroute van Nederland op het online platform routeyou.

Een derde lus van de Beekdaelenroute (bewegwijzering) is in voorbereiding (o.a. kernen Puth en Sweikhuizen, deze kernen vormen nog geen onderdeel van de eerste twee lussen). Door realisatie van de derde lus verbindt de Beekdaelenroute de gehele gemeente Beekdaelen. De voorbereiding is voorzien in 2025 en realisatie in Q1-Q2 van 2026 (afstemming met de Provincie Limburg i.v.m. de subsidie heeft plaatsgevonden). De subsidietermijn heeft een doorlooptijd tot 31 december 2026.

Naast de fietsroute vormt nog een aantal zaken onderdeel van de provinciale beschikking van de Beekdaelenroute. Het betreft:

- Diverse transferia (recreatieve infra, p-plaatsen) in o.a. Puth en Amstenrade. Deze zijn onderdeel van grotere projecten (cohesiegebieden). Zie hiervoor de toelichtingen en planningen van de cohesiegebieden Puth, Schinnen en de Gijselaar. De Beekdaelenroute vormt een gering onderdeel (recreatieve infrastructuur) van deze projecten.

- Voor het deel van de Beekdaelenroute rondom het Clemensdomein wordt verwezen naar " Gebiedsontwikkeling Clemensdomein".

- Onderdeel van de provinciale beschikking van de Beekdaelenroute is tevens de aanpassing van het wandelroutenetwerk (Knopen Lopen). In Q3 en Q4 van 2023 heeft een brede inventarisatie plaatsgevonden over de gewenste knooppuntenstructuur. Per gemeente zijn de wensen en behoeften geïnventariseerd, heeft een viertal inloopbijeenkomsten plaatsgevonden (deze waren drukbezocht door o.a. inwoners, wandel- en fietsverenigingen e.d.) en er heeft een inventarisatie plaatsgevonden met de natuur- en terreinbeherende instanties en diverse belangenorganisaties. De opgehaalde informatie is daar waar mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp. Het definitieve ontwerp voor geheel Zuid-Limburg is gereed. In Q1 - Q2 van 2024 worden de materialen besteld, waarna met de plaatsing wordt gestart. Oplevering is voorzien in Q4 van 202/ Q1 van 2025. De officiële opening zal plaatsvinden in april/ mei 2025.

- Upgrading en optimalisering (verharding) van de recreatieve ruiterroutes heeft plaatsgevonden. Als laatste onderdeel dient de bewegwijzering nog te worden aangebracht. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in Q3-Q4 van 2025 afgerond (nadat de bewegwijzering van het wandelknooppuntennetwerk is aangebracht).

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Businesscase en uitvoeringsplan Nuinhofwijk

Omschrijving project

Dit betreft de integrale herstructurering van de rijksmonumentale woninggroep Nuinhofwijk te Nuth (Tiendstraat, Nuinhofstraat, Spoorstraat en Parallelstraat). Integraal v.w.b. de aanpak van het totale woningbestand (118 rijksmonumentale woningen, zowel huur als koop), met behoud van het ensemble-karakter van de wijk en de aanpak van de woonomgeving en de openbare ruimte, zowel boven- en ondergronds, met als kernkwaliteiten vergroenen en verduurzamen met het tuindorp-concept als uitgangspunt en integraal m.b.t. de aanpak van sociaaleconomische vraagstukken en problemen (zie ook SES Nuinhofwijk Nuth).
De herstructurering van de Nuinhofwijk is enkel integraal en duurzaam uit te voeren als de aanpak zowel de huurwoningen als de koopwoningen omvat. Specifiek voor de verwerving van het particulier bezit is een businesscase 'Verwerving particulier bezit Nuinhofwijk' (hierna BC) ingericht waarbij een beroep is / wordt gedaan op subsidies uit de Regio Deal Parkstad Limburg, het provinciale kader Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) en de regeling Volkshuisvestingsfonds (VHF).

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

De herstructurering van de Nuinhofwijk betreft een complex en langdurig proces. Na een lange voorbereidingstijd zijn verdere belangrijke stappen gezet.
Zo is er een anterieure overeenkomst gesloten met Wonen Zuid, aanvullend op de eerder

overeengekomen Samenwerkingsovereenkomst en is het inrichtingsplan voor de openbare ruimte nader uitgewerkt. Ook vinden diverse vervolgonderzoeken plaats voor o.a. water en riolering.
Daarnaast is het bestemmingsplan, inclusief een nieuw beeldkwaliteitplan, vastgesteld. Parallel hieraan is de Nuinhofwijk aangewezen als gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht. Het bestemmingsplan en de aanwijzing zijn op 23 april 2024 door de raad vastgesteld. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Monumentencommissie zijn tussentijds over de voortgang geïnformeerd en op hoofdlijnen is met deze partijen overeenstemming bereikt over de detailinvulling.
Eigenaren en huurders zijn middels diverse nieuwsbrieven geïnformeerd over de plannen voor de wijk. Ook zijn er persoonlijke gesprekken gevoerd met bewoners die hierin interesse hadden. Bijna tweederde van de 43 eigenaren heeft hun woning te koop aangeboden, meer dan de helft van de 43 woningen is reeds verworven danwel wordt op korte termijn verworven (stand van zaken eind september 2024). Bij huurders heeft een verhuisbeweging plaatsgevonden waardoor een groot deel (85%) van de 75 huurders verhuisd is of dit op korte termijn zal doen (stand van zaken eind september 2024). De eerste woonblokken zijn vrijgekomen. Zodra verdere uitwerking door Wonen Zuid heeft plaatsgevonden, verdere onderzoeken hebben plaatsgevonden op het gebied van onder meer water en riolering en de omgevingsvergunningen zijn verleend, kan worden gestart met de fysieke herstructurering van de wijk.

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Cohesiegebied Puth

Omschrijving project

Ontwikkelen cohesiegebied Puth, tot ontmoetingsplek voor de gemeenschap Puth in de breedte en stapsteen in recreatieve routes, zoals Beekdaelenroute. Inwoners, verenigingen, maar ook sociaal domein faciliteren.

- Hergebruik voormalige voetbalaccommodatie:
  - Commerciële brasserie en natuurtransferium als stapsteen in Beekdaelenroute;
  - Gemeenschapsaccommodatie voor verenigingen, open eettafel/hoeskamer, punt voor laagdrempelig zorgaanbod in de wijk;
- Speeltuin verplaatsen;
- Evenemententerrein realiseren;
- Het geheel landschappelijk inpassen.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Het voorlopig ontwerp voor het gebouw en buitenruimte is gereed en wordt nu uitgewerkt in een DO. Bij het tot stand komen van het voorlopig ontwerp zijn de direct omwonenden actief betrokken. Daarnaast is het bestemmingsplan opgesteld en zijn onderzoeken uitgevoerd. Op 26 september 2023 heeft de raad ingestemd met de extra kredietaanvraag voor dit project.

Voor de realisatie van het gemeenschapshuis is in december 2023 het bestemmingsplan in procedure gebracht en deze zal in de raadsvergadering van 11 juni ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. Medio 2025 kan naar verwachting gestart worden met de realisatie. Doorlooptijd van de realisatie zal ca. 1 jaar zijn.

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Feldbissbreuk

Omschrijving project

Het betreft hier het zichtbaar en beleefbaar maken van de Feldbissbreuk voor een brede doelgroep. De Feldbiss is een breuk in de aardkorst. Het is een van de belangrijkste breuken in de regio en vormt de grens tussen het Heuvelland van Zuid-Limburg en de Roerdalslenk. Bureau Verbeek heeft een schetsontwerp opgesteld (verzonden aan de raad van Beekdaelen d.d. 28 oktober 2019). Het schetsontwerp bevat zitmeubels (met informatie over de breuk), lichtelementen (die de breuklijn accenturen) en een uitkijkpunt.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

De zitmeubels, lichtelementen en digitale communicatiemiddelen (film, vermelding website) zijn gereed. Het enige resterende onderdeel van het project Feldbissbreuk is het realiseren van een uitkijkpunt. Hiervoor zijn wij in overleg met een grondeigenaar. Om een eventuele grondtransactie mogelijk te maken, is de beschikbaarheid van een ander perceel noodzakelijk. Hiervoor zijn de noodzakelijke acties uitgezet en wij verwachten het betreffende perceel te kunnen verwerven. Definitief uitsluitsel verwachten wij in Q3-Q4 van 2024 te kunnen geven. Nadat de grondverwerving definitief is, starten wij de ontwerpfase op t.b.v. de realisatie van het uitkijkpunt.

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Gebieds-ontwikkeling Clemensdomein (onderdeel Beekdaelenroute)

Omschrijving project

Het gebied rondom het Clemensdomein verder door te ontwikkelen tot een icoon in de regio waarbij het behoud van cultuurhistorie centraal staat. Het domein moet een knooppunt worden voor fietsers en wandelaars, en mensen die willen genieten van de potentie van het gebied. De omgeving dient een impuls te krijgen die het gebied een inspirerende en toekomstbestendige omgeving zal maken. Omwille van de voortgang is de ontwikkeling opgedeeld in twee fasen.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

De werkzaamheden in het openbare gebied rondom het domein, fase 1, zijn afgerond. De onderhoudstermijn is verstreken.
Door deze transformatie van de openbare ruimte heeft dit cultuurhistorische Icoon langs de Beekdaelen route weer de uitstraling die het verdient en zijn o.a. achterstallig onderhoud, verkeersveiligheid en klimaatadaptatie integraal aangepakt. Hiermee is deze openbare ruimte met behoud van oorspronkelijke karakter weer toekomstbestendig en gemoderniseerd binnen de hiervoor beschikbare middelen.

Fase 2 van deze ontwikkeling betreft de aanleg van het Clemenspark. Deze werkzaamheden zijn afgerond. Met de aanleg van dit park, onder penvoerder schap en op eigendom van Brunssum, is de Beekdelenroute verkeersveilig en kwalitatief hoogwaardig ontsloten .

In het afgelopen kwartaal is de tijdens de werkzaamheden aangetroffen oude waterput hoogwaardig opgewaardeerd en zichtbaar gemaakt voor bezoekers van het domein en passerende fietsers en wandelaars.

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Gebiedsontwikkeling De Gijselaar

Omschrijving project

De gebiedsontwikkeling De Gijselaar kenmerkt zich door de grote diversiteit aan deelprojecten:

Fase 1:
1) Het opwaarderen van gemeenschapshuis de Koeteleboet
2) De huisvesting van de voetbalvereniging Amstenrade (VVA)
3) Realisatie van een trainingsveld voor openbaar gebruik en VVA
4) Het inrichten van de openbare ruimte

Fase 2:
5) De realisatie van een Kindcentrum
6) Het realiseren van (levensloopbestendige) woningen ter plaatse van de te slopen school

Grenzend aan het deelgebied van de gemeente worden door zorginstellingen Cicero en ZOwonen ook nog plannen ontwikkeld op eigen grond. Bij de inrichting van de openbare ruimte in het deelgebied wordt hiermee ook rekening gehouden.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

De opwaardering van de Koeteleboet is in 2022 afgerond. In de openbare ruimte is de aanleg van het nieuwe kunstgrastrainingsveld voor vv Amstenrade Q4 2022 afgerond. In Q4 van 2023 is de Beekdaelen fietsroute omgelegd door het aanliggende buffer gebied waarmee deze duurzaam en veilig is ontsloten.

Ter voorbereiding op de bouw van het nieuwe kindcentrum (start uitvoering begin 2025) en de realisatie van het clubgebouw voor vv Amstenrade (Gereed) is het terrein rondom in 2022 en 2023 al deels bouwrijp gemaakt. In deze fase is de Limietweg verbreed en is aanvullend aan de reeds aangelegde riolering, de toekomstige ondergrondse infra aangelegd door externe partijen zoals WML, Enexis, KPN en Delta.
Na oplevering van het clubgebouw is in Q3 van 2024 de bestaande kantine gesloopt.

In het laatste kwartaal van 2024 wordt gestart met de aanleg van de helft van de definitieve parkeerplaats en aanliggende infrastructuur. Hierdoor wordt het parkeren tijdens de bouw van het kindcentrum gereguleerd. Door de aanleg van de aanpalende definitieve trottoirs wordt ook de voetganger weer gefaciliteerd.

De aanbestedingsprocedure voor de bouw van het kindcentrum is Q1 2023 opgestart. Dit heeft uiteindelijk op 4 oktober 2023 niet geleid tot een geldige inschrijving. Na een evaluatie met de markt in Q4-2023 wordt het werk in Q2-2024 op basis van EMVI in de vorm van Design en Build opnieuw openbaar in de markt gezet. Waarbij het, in het voorgaande traject opgestelde, indelingsontwerp als basis dient. De eerdere design, maintain operate energy optie is na een gedegen marktverkenning uit deze nieuwe uitvraag gelaten. Opdrachtgever (gemeente) en Bouwheer (Innovo) verwachten het kindcentrum eind 2025 te kunnen opleveren.

Cicero is gestart met de afronding van hun werkzaamheden. Gereed Q4 2024.
Ook de appartementen van ZoWonen zijn opgeleverd. De inrichting van het buitenterrein wordt in Q4 van 2024 afgerond.

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Gemeentehuis Beekdaelen (duurzame/circuliare bouw)

Omschrijving project

In de raadsvergadering van 31 januari 2023 heeft de raad besloten in te stemmen met het realiseren van een nieuw duurzaam en circulair gemeentehuis aan de Horsel.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Op 23 april 2024 heeft de gemeenteraad besloten tot het onderzoeken van de mogelijkheid van realisatie centrale huisvesting in Nuth. Deze onderzoeken zijn opgestart.

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Grond(ruil-)transactie Gijselaar-Altaarstraat

Omschrijving project

Op de woningbouwlocatie Altaarstraat zijn in 2020 door Zowonen 19 sociale huurwoningen gesloopt vanwege de slechte bouwkundige staat van de woningen. Uit onderzoek van Zowonen is gebleken, dat vervangende nieuwbouw van sociale huurwoningen op deze locatie vanwege de hoge bouwkosten financieel niet haalbaar is. Passend binnen de regionale woonvisie ligt voor deze locatie een hoogwaardige invulling met vrije-sector bouwkavels in een ruime groene opzet meer voor de hand. Bij overname door de gemeente kan directe sturing worden gegeven aan de gewenste herontwikkeling van deze locatie.
De woningbouwlocatie Gijselaar vormt na sloop van de oude basisschool De Verrekijker, voorzien in 2025, de laatste fase in de gebiedsontwikkeling de Gijselaar Alsdan is het mogelijk om op deze locatie in overeenstemming met het herziene vigerende bestemmingsplan tot maximaal 18 levensloopbestendige woningen (voor iedere leeftijdscategorie) en 25 parkeerplaatsen te realiseren. Zowonen heeft als partner binnen de gebieds-ontwikkeling de Gijselaar aangegeven, om deze woningbouw, zodra de locatie

bouwrijp beschikbaar komt, te willen realiseren, eveneens overeenkomstig de prestatieafspraken 2023 en 2024.
Met het aangaan van een “grondruil” kunnen beide woningbouwlocaties tot ontwikkeling worden gebracht. Met Zowonen is in principe overeenstemming bereikt over de grond(ruil-)transactie, onder het voorbehoud van goedkeuring door uw Raad. Ten behoeve van de aankoop van de woningbouwlocatie Altaarstraat van de stichting Zowonen heeft de raad in de vergadering van 17 september 2024 een krdiet beschikbaar gesteld van € 440.000.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Eind 2024 vind de grondtransactie plaats voor de Altaarstraat. Momenteel worden de plankaders opgesteld en de benodigde onderzoeken uitgevoerd. In 2025 wordt het uitgewerkte ontwikkelplan incl. de planexploitatie ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. Zodra de locatie van de Gijselaar beschikbaar komt kan de verkooptransactie met Zo wonen plaatsvinden.

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Harmonisatie beleid natuur en landschap

Omschrijving project

In het kader van de gewijzigde natuurwetgeving en de doorontwikkeling van het landschapsbeleid in het kader van de Strategische visie Leven en Werken in het Landschap

is het noodzakelijk om een nieuw gemeentelijk beleid ten aanzien van natuur en landschap op te stellen

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Project is afgerond. Landschapskader is in juni 2022 opgeleverd.

Afvoeren van deze rapportage!!!

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Het verbeteren van de schoolthuisroutes

Omschrijving project

Het verbeteren van de school-thuisroutes.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

In 2023 werd de school-thuis route voortgezet onderwijs St. Janscollege - Merkelbeek onderzocht en is de route aan de Mesweg voorbereid. De voorbereiding voor de Mesweg zijn afgerond. De volgende fase voor de aanbesteding en uitvoering zijn gestart. De uitvoering van de Mesweg vindt plaats in 2024. De voorbereidingen voor de verbeteringen van de school-thuis route naar de fusieschool in Merkelbeek heeft in 2024 de aandacht gehad.

Verder staan nog open de school-thuisroute tussen Merkelbeek en Hoensbroek ten behoeve van het voortgezet onderwijs. Hiervoor zal in 2025/2026 meer aandacht komen met mogelijk enkele verbeteringen in combinatie met het wegonderhoud.

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Inbreidingsgebied Sweikhuizen

Omschrijving project

Bij de direct belanghebbenden is er nu draagvlak voor een combinatie van woningbouw met een ontmoetingsruimte. Gegeven de landelijke ontwikkeling op het gebied van wonen draagt dit plan eveneens bij aan het invullen van de woonopgave en bevordert het de leefbaarheid van de kern Sweikhuizen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een wijziging van het omgevingsplan en grondaankoop van het bisdom noodzakelijk. Zonder deze aankoop is het plan niet exploitabel. Voor de grondaankoop en het opstellen van een omgevingsplan inclusief bijbehorende onderzoeken zijn middelen nodig die in de raadsvergadering van 11 juni 2024 beschikbaar zijn gesteld. Inmiddels is de grond aankoop afgerond.
Parallel aan deze ontwikkeling vindt momenteel op verzoek van de stichting Rector Raevenhuis de uitwerking plaats voor het liquideren van de stichting. Aanleiding zijn de

tegenvallende resultaten afgezet tegen de kosten die gemaakt moeten worden om het gebouw exploitabel te houden. Na besluitvorming door het college zal dit proces verder voltrokken worden met als gevolg dat het gebouw geheel eigendom wordt van de gemeente waardoor het gebouw in beheer en onderhoud komt van de gemeente.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Inrichting langzaam verkeer Daelderweg bedrijventerrein De Horsel

Omschrijving project

Het betreft de 2e fase van aanleg van vrij-liggende fietspaden langs de Daelderweg op het bedrijventerrein de Horsel.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Het project is opgenomen in het Uitvoeringsplan Verkeer en de aanleg staat gepland voor het jaar 2024. In 2023 is gestart met overleg met de bedrijven op het bedrijventerrein De Horsel. In oktober 2023 is gestart met de voorbereidingen, door een adviesbureau. De gesprekken met de bedrijven op het bedrijventerrein de Horsel zijn gestart. Tijdens de voorbereidingen is gebleken dat de kabels en leiding onvoldoende gronddekking hebben om de fietspaden aan te leggen. Dit heeft financiële gevolgen en er wordt nu gezocht naar een mogelijk alternatief dat binnen de begroting past. Het college en de gemeenteraad worden zo snel mogelijk geïnformeerd.

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Kwartiermaker bibliotheken

Omschrijving project

Harmonisatie bibliotheekbeleid en bibliotheekorganisatie.
In Beekdaelen zijn van oudsher drie bibliotheekorganisaties actief: De Domijnen in vm. Schinnen, Openbare bibliotheek Nuth in vm. Nuth en Openbare bibliotheek Landgraaf Onderbanken in vm Onderbanken. In 2020 hebben de drie organisaties samen een bibliotheekvisie geschreven, die in 2021door de raad is vastgesteld, en zijn daarna aan de slag gegaan met de volgende fase: de vertaling van deze visie naar een gezamenlijk aanbod voor onze inwoners. Hierna zou de (eind)fase moeten volgen waarin de organisaties samen besluiten hoe zij taken en verantwoordelijkheden verdelen en binnen welke samenwerkingsvorm zij dat doen.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

De opdracht aan de kwartiermaker is afgerond en zijn is advies is opgeleverd. Daarmee kan dit project in de volgende projectenrapportage komen te vervallen.

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Kwartiermaker Park de Oirsprong

Omschrijving project

Het burgerinitiatief Park de Oirsprong betreft een samenwerkingsverband van zeven verenigingen, basisschool de Sprong, kinderopvang Human Kind, JOGG en Ecsplore. Doel van Park de Oirsprong is het creëren van een gevarieerd sport- en beweegaanbod op het park door samenwerking van sterke en toekomstgerichte verenigingen. Dat moet leiden tot een leven lang sport en bewegen met als resultaat een betere gezondheid minder uitval, minder blessures, meer plezier en betere prestaties afgestemd op ieders talent.

In 2023 zijn er middelen vrijgemaakt voor het verwerven van een kwartiermaker, die samen met de verenigingen gewerkt heeft aan een uitvoeringsplan, waarin de technische, juridische en financiële haalbaarheid van Park de Oirsprong wordt beschreven. Het aanstellen van de kwartiermaker is een gevolg van het eerder uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek, waarmee uitvoering gegeven wordt aan de motie Park de Oirsprong.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Op 1 februari is de kwartiermaker Park de Oirsprong gestart, conform planning. In een periode van zes maanden heeft hij samen met de verenigingen en commerciële instanties gewerkt aan een een uitvoeringsplan, waarin de technische, juridische en financiële haalbaarheid van Park de Oirsprong is beschreven.

Concluderend rapporteert de kwartiermaker dat het onhaalbaar is gebleken Park de Oirsprong in één keer te transformeren van sport- naar ontmoetingspark. Geadviseerd wordt dit in fases uit te voeren, waarin de realisatie van een centrale tennisaccommodatie in het hart van Park de Oirsprong prioriteit geniet. Middels een raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad van Beekdaelen eind 2024 inhoudelijk geïnformeerd over de resultaten van de kwartiermaker alsook een vooruitblik naar een kredietaanvraag voor de realisatie van een tennisaccommodatie begin 2025.

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Leisure Lane

Omschrijving project

De Leisure Lane is een aantrekkelijke recreatieve langzaam verkeersverbinding in Parkstad Limburg, die stad en platteland letterlijk met elkaar verbindt. De Leisure Lane maakt het stedelijk gebied en landelijk gebied toegankelijk en verbindt de attracties en bezienswaardigheden van de Parkstad gemeenten met elkaar. Realisatie van de Leisure Lane levert een positieve bijdrage aan de landschappelijke en cultuurhistorische beleving en draagt bij aan de economische versterking van het gebied en zijn (grensoverschrijdend) fietsroutenetwerk. De Leisure Lane vormt de schakel in het internationale netwerk van lange

afstand fietsroutes tussen de Duitse Vennbahn, via de Beekdaelenroute naar uiteindelijk de Belgische Kempenroute. Onder regie van de provincie Limburg werken de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en IBA Parkstad samen aan de realisatie van de Leisure Lane.

Projectscope
Het project Leisure Lane omvat het realiseren van een recreatieve langzaam verkeersverbinding over een lengte van circa. 33 km tussen Schinnen, Nuth, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld, vanaf Brasserie Peil 5 te Schinnen tot aan het stationsgebouw gelegen aan de Stationsstraat 22 te Simpelveld.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

In 2021 is na een uitgebreide aanbestedingsprocedure aannemer Heijmans Infra BV gecontracteerd, waarmee een Bouwteam is gevormd. Dit Bouwteam is belast met de planuitwerking en het uitvoeringsgereed maken van de route.

- Medio oktober 2022 is gestart met de eerste uitvoeringswerkzaamheden. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De werkzaamheden in Beekdaelen zijn nagenoeg afgerond (de beplanting en signing wordt in 2024 aangebracht). In Q1-Q2 van 2025 wordt het laatste stukje (in Beekdaelen), tot aan Brasserie Peil 5, aangelegd.

- Eind 2022 verklaarde de Raad van State de zogenoemde bouwvrijstelling onverbindend (stikstof) . Dat heeft ertoe geleid dat de bouwwerkzaamheden in februari 2023 moesten worden stopgezet, in afwachting van het verkrijgen van een benodigde vergunning uit de Wet Natuurbescherming. Deze is inmiddels verleend door de Provincie Limburg als bevoegd gezag.

- In september 2023 zijn de bouwwerkzaamheden weer hervat. Gaandeweg is het bouwtempo opgevoerd, waarbij er op meerdere delen tegelijkertijd aan de route wordt gewerkt. Zo kan de route, weliswaar later dan oorspronkelijk gepland door de stikstofproblematiek, maar naar verwachting eind 2024 nagenoeg volledig worden opengesteld en wordt na de winter van 2025 het laatste deel te Simpelveld voltooid.

- De nieuwe naam van de Leisure Lane is Parkstadroute. De Stuurgroep Leisure Lane heeft in haar vergadering van 28 september 2022 ingestemd met deze naamswijziging.

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Masterplan centrum Schinveld

Omschrijving project

Op 31 oktober 2023 is het Masterplan 2.0 centrum Schinveld door de Raad vastgesteld. Het plan ziet toe op de herontwikkeling/herstructurering van 7 deelgebieden evenals de openbare ruimte in het centrum met een totale begroting van 14.1 miljoen. In dezelfde raadsvergadering is ook de Wvg (Wet voorkeursrecht gemeente) gevestigd op 22 panden die voor de beoogde ontwikkeling noodzakelijk zijn. Afhankelijk van de verwerving van deze panden zullen de verschillende deelgebieden ontwikkeld worden.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Doelen:
Sinds de vaststelling Masterplan 2.0 wordt er met regelmaat gesproken met stakeholders, de klankbordgroep en worden inwoners elk halfjaar geïnformeerd over de voortgang en stand van zaken. Daar waar vastgoed in het kader van het gevestigde voorkeursrecht aangeboden wordt, worden de onderhandelingen opgestart. De verwerving verloopt gestaag.

Planning:
De geplande looptijd van het Masterplan 2.0 is van de periode 2023-2030. Het is een globale planning omdat het moment van verwerving vastgoed lastig te voorspellen valt en de herontwikkeling van de diverse deelgebieden daarvan afhankelijk is. Vooralsnog vordert het project gestaag en is bijstelling van de planning niet aan de orde.

Financieel:
Het in 2023 beschikbaar gestelde budget bedraagt 14.1 miljoen. Doordat de aankoop van vastgoed gestaag verloopt en er daarmee meer inzicht in kosten en opbrengsten ontstaan, wijken de daadwerkelijke cijfers iets af van de oorspronkelijke begroting. Met de Raad is afgesproken dat wanneer deze afwijking 5% of meer bedraagt, er nieuwe besluitvorming

door de Raad dient plaats te vinden. Derhalve zal in januari een voorstel in procedure worden gebracht om de gewijzigde projectbegroting vast te stellen.

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

OLS

Omschrijving project

Beekdaelen heeft in 2024 het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) georganiseerd. De negen schutterijen in de gemeente hebben samengewerkt om het feest toch door te laten gaan, nadat schutterij Sint Antonius uit Nederweert besloten had de organisatie terug te geven.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Het OLS heeft inmiddels plaatsgevonden en is dankzij de inspanningen van de vele vrijwilligers, met ondersteuning van de de diverse hulpdiensten en de gemeentelijke organisatie, een groot succes te noemen. De diverse activiteiten rondom dit mega-evenement zijn zonder noemenswaardige incidenten verlopen.

Vanuit de gemeentelijke organisatie is met name intensief samengewerkt op de thema's communicatie en VVOV (Verkeer, Veiligheid Optocht en Vergunningen) . Verder is de OLS-organisatie financieel ondersteund dmv een gemeentelijke subsidie van 75 K. Dit naar

aanleiding van de door de raad aangenomen motie 'inzake gemeentelijke financiële ondersteuning OLS Beekdaelen.'

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Omgevingsvisie

Omschrijving project

De Omgevingsvisie wordt opgesteld om de kernkwaliteiten van de gemeente te beschrijven, evenals haar langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving en de manier waarop de gemeente de integriteit waarborgt. Deze visie wordt participatief tot stand gebracht en is bindend voor de gemeenteraad.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

De gemeente werkt momenteel aan de ontwikkeling van een Omgevingsvisie die het volledige grondgebied van de gemeente bestrijkt. De ontwerp Omgevingsvisie is in concept gereed en zal binnenkort worden gedeeld met onze ketenpartners die tijdens het participatietraject hun input hebben geleverd. Eventuele opmerkingen worden nog verwerkt in het ontwerp. Daarna legt het college de ontwerp Omgevingsvisie ter inzage. Iedereen heeft de mogelijkheid om op het stuk te reageren.

In het eerste kwartaal van 2025 zal de Omgevingsvisie worden vastgesteld, ruim op tijd voor de wettelijke deadline volgens de Omgevingswet. Na goedkeuring zal de Omgevingsvisie een dynamisch document zijn dat zich richt op de toekomstige inrichting van de fysieke leefomgeving. Beleidswijzigingen die invloed hebben op de fysieke omgeving kunnen leiden tot aanpassingen van de Omgevingsvisie (op bepaalde onderdelen). Dit is een voortdurend proces.

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Omvormen 2 speellocaties

Omschrijving project

Uit de recente keuring van alle openbare speellocaties blijkt dat op dit moment op 2 locaties toestellen dringend aan vervanging toe zijn: Dudenrode/Doenrade en Odiliaplein/Sweikhuizen. Het voorstel is om, vooruitlopend op het nieuwe beleid, in deze twee kernen aan de slag te gaan met het proces van omvorming.
Ten eerste om op deze manier 'te oefenen' met het betrekken en het betrokken maken van inwoners. We willen immers de gebruikers, in alle verschillende leeftijdscategorieën, laten meedenken over de inrichting van de locatie. Het is de bedoeling om de gebruikers en omwonenden een rol te geven bij de aanleg en – in een later stadium – bij het toezicht op de locatie. Op de tweede plaats willen we kapitaalvernietiging voorkomen door nu niet te investeren in nieuwe toestellen die we wellicht in een later stadium – als het beleid is vastgesteld – moeten verwijderen. De inrichting en procesbegeleiding van beide locaties kost in totaliteit € 67.500.

Het voorstel is om deze kosten te dekken uit de reserve harmonisatie beleid onderdeel speeltuinen. De structurele kosten voor vervanging toestellen op de 2 locaties bedragen in totaliteit € 3.100.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

In Q4-2023 en Q1-2024 hebben de bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden voor de locaties Doenrade en Sweikhuizen. De vlekkenplannen/schetsontwerpen van beide locaties zijn uitgewerkt en gereed voor de presentatie aan de bewoners. Voor de aanleg en het beheer van de ontmoetingsplek in Doenrade hebben zich tijdens de 1e bijeenkomst 11 vrijwilligers aangemeld. Deze ontmoetingsplek wordt in het kader van het OLS in mei-juni 2024 gerealiseerd. De realisatie van de ontmoetingsplek Sweikhuizen zal plaats vinden in Q3/Q4-2024.

In Q2 is de eerste fase van de ontmoetingsplek in Doenrade i.v.m. het OLS gezamenlijk met vrijwilligers gerealiseerd. Een aantal plantwerkzaamheden worden in verband met het zaai- en plantseizoen in Q4-2024 en Q1-2025 uitgevoerd. De aanplant van de struiken zal deels plaatsvinden in het kader van de boomplantdag op 19 maart 2025.
De ontmoetingsplek in Sweikhuizen wordt afwijkend van de oorspronkelijke planning gerealiseerd in 2025. De oorzaak van de vertragen is gelegen in noodzakelijke de energietransitie die in deze kern plaatsvindt.

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Ontwerpkosten school Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek, Doenrade

Omschrijving project

Met de schoolbesturen wordt toegewerkt naar een nieuwe locatie voor de scholen van Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek en Doenrade tot één pand op één locatie in Merkelbeek. Naar aanleiding van deze gesprekken wordt samen met een architect een ontwerp gemaakt voor het nieuwe schoolgebouw. In Q4 van 2024 vindt de exacte locatiebepaling in het plangebied plaats, de verdere benodigde voorbereiding en zo mogelijk ook de start van de bouw vindt in 2025 plaats.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

De locatie voor het kindcentrum in het middengebied is vastgesteld bij de huidige school in Merkelbeek. Medio 2024 zijn de tijdelijke lesunits geplaatst en sinds de start van schooljaar 2024-2025 zijn de leerlingen van Bingelrade en Merkelbeek gehuisvest in Merkelbeek. in Q4 2024 wordt het programma van eisen afgerond en zal de exacte locatiebepaling binnen het plangebied voorgelegd worden aan de stuurgroep. In 2025 zullen de benodigde voorbereidende ruimtelijke procedures opgestart worden en kan er verder gewerkt worden naar een ontwerp.

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Ontwikkelen gebiedsgericht werken

Omschrijving project

Wij willen de komende jaren de vitaliteit van onze kernen onderzoeken en samen met de burgers bekijken welke langetermijnstrategie gevolgd dient te worden. Dit doen wij middels het opstellen van dorpsplannen, waarin aangegeven wordt waar behoefte aan is (mede op basis van objectieve data) en welke prioriteiten gesteld moeten worden. Hiervoor wordt een werkbudget van € 100.000 ter beschikking gesteld. De afschrijvingslasten worden gedekt door een aanwending van de geclaimde reserve (via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen).

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Om te komen tot dorpsplannen is medio 2023 besloten dit proces vorm te geven door gebruik te maken van objectieve data. Hiermee kunnen aandachtspunten per kern of zelfs per deelgebied in een kern zichtbaar gemaakt worden, waardoor het mogelijk is om interventies daar in te zetten waar deze het grootste effect zullen hebben.
In 2024 is gewerkt aan het verzamelen van alle openbare en niet direct openbare (gemeentelijke) data op het gebied van het Sociaal domein. Te denken valt aan gegevens over armoede en participatie, gezondheid, jeugdhulp, Wmo en mantelzorg, eenzaamheid, verenigingsleven, vrijwilligerswerk en veiligheid. Deze data worden gecombineerd met data vanuit de fysieke leefomgeving, waarbij thema’s als wonen (aansluiting op woonvisie), verkeer, waardering buitenruimte, natuur en recreatie aan bod zullen komen.

Een projectleider gaat aan de slag met de verdere voorbereiding van de eerste 2 dorpsplannen te beginnen met Schimmert en Doenrade.

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Opheffen en amoveren op- en afrit A76 Nuth-Zuid

Omschrijving project

In het kader van de aanleg van de Buitenring parkstad Limburg wil Rijkswaterstaat het aantal toe- en afritten op de A 76 verminderen. Meerdere toe- en afritten zijn reeds geamoveerd. De toezegging is dat de afrit A76 Nuth Zuid behouden blijft voor de hulpdiensten. De toerit Nuth Zuid zal gehandhaafd blijven totdat het viaduct over de A76 in de Daelderweg is vervangen. Dit vanwege de bereikbaar van Nuth e.o.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Rijkswaterstaat neemt dit mee als onderdeel van het project viaduct Daelderweg. Vooralsnog is dit door Rijkswaterstaat gepland in 2027.

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Opstellen eigen lokale economische visie

Omschrijving project

In samenspraak met de ondernemers in Beekdaelen gaan wij een eigen lokale economische visie opstellen, waarin we zelfbewuste keuzes maken over welke soort bedrijvigheid in welk gebied gewenst is (bv de bedrijventerreinen). Voor het maken van een economische analyse stellen wij € 50.000 ter beschikking. De afschrijvingslasten worden gedekt door een aanwending van de geclaimde reserve (via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen).

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

De visie is in concept gereed en is ter participatie voorgelegd aan de Beekdaelense ondernemersverenigingen en andere stakeholders. De visie wordt in december 2024 ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Overdracht van eigendom en beheer van projectonderdelen van de Buitenring Parkstad Limburg

Omschrijving project

Het betreft de overdracht van het eigendom en beheer van projectonderdelen van de Buitenring Parkstad Limburg, waarover met de voormalige gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen afspraken zijn gemaakt dat deze na realisatie in beheer en eigendom overgaan naar de gemeenten, in casu de gemeente Beekdaelen.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

De over te dragen delen, verharde (17.800 m2) en half verharde wegen (3.650 m2), waterbuffers (15.000 m2), openbare verlichting (73 stuks), wegbermen (4,2 km), openbaar groen (21.000 m2) en een buffer met vijverfunctie (1 stuks), hebben een hoge technische en beeldkwaliteit.

Een aantal restpunten t.a.v. de toegang tot het tunneltje Reijmersbeek zal na overdracht worden aangepast. Op dit moment is er, vanwege verschillen van inzicht tussen de Provincie en de Gemeente, vooralsnog geen zicht op het moment van overdracht.

Er is overeenstemming over de oplossing van het verkeers veiligheidsknelpunt t.h.v. de aansluiting Nieuwe Nutherweg - Nutherweg - Hettekensweg

Over de overdracht is consensus tussen de gemeente en de de Provincie.

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Overdracht woonwagen- locatie Limietweg Amstenrade

Omschrijving project

Vanwege het feit dat de verhuur van woonwagenlocaties behoort tot de kerntaak van corporaties en niet van gemeenten is het voornemen om de woonwagenlocatie aan de

Limietweg over te dragen aan een woningcorporatie. Dit proces is in gang gezet en zal enige tijd in beslag nemen.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Voor de afronding van de eerder gesloten overeenkomst met de bewoners zullen herstelwerkzaamheden aan groen en bestrating worden uitgevoerd, welke binnen de begroting worden opgevangen. Verwachting is dat de overdracht van de grond naar de corporatie in Q1 2025 zal plaatsvinden.

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Pilot verduurzaming van agrarisch bedrijf

Omschrijving project

Doel is om met een agrarisch bedrijf en de LLTB in te zetten op verduurzamingsmaatregelen. Welke dit zijn, zal worden bepaald aan de hand van de specifieke bedrijfssituatie en omgevingsfactoren. Gedacht kan worden aan thema's als natuurinclusieve landbouw en het geven van invulling aan maatschappelijke opgaven als waterberging / klimaatadaptatie en energietransitie.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

De inventarisatie van agrarische bedrijven, georganiseerd in Middengebied-verband, is, met een forse vertraging vanuit het ingehuurde bureau, in Beekdaelen afgerond. De resultaten hiervan zijn eind september beschikbaar gekomen. In de komende periode worden deze resultaten nader geanalyseerd.
Een bedrijf dat in aanmerking zou komen voor de pilot verduurzaming agrarisch bedrijf heeft zich destijds alsnog terug getrokken. Mede in overleg met de LLTB is besloten om een geschikt bedrijf te selecteren aan de hand van de verkregen resultaten en de nadere analyse. De gewenste prestatie zal dus worden gerealiseerd, alleen later dan gepland.

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Prijsstijgingen projecten

Omschrijving project

De raad heeft een krediet beschikbaar gesteld van 6 miljoen euro voor de aanvullende kredieten die nodig zijn als gevolg van de exorbitante prijsstijgingen.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

In februari van dit jaar is de nota reserves en voorzieningen door de raad vastgesteld. In die nota is aangegeven dat wordt verwacht dat een bedrag van 1,5 miljoen euro toereikend is om de prijsstijgingen het hoofd te kunnen bieden. Naar de huidige inzichten is dat bedrag nog steeds toereikend.

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

SES Nuinhofwijk Nuth

Omschrijving project

In Nuth en meer specifiek de Nuinhofwijk hebben bewoners bovengemiddeld te maken met sociaal-economische problematiek en ongelijke kansen. Het project Sociaal Economische Structuurversterking Nuinhof-Nuth is erop gericht die achterstand terug te dringen.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Samen met de inwoners wordt werk gemaakt van het aanpakken van alle elementen die opgenomen zijn in het projectplan (denk aan gezondheid, participatie, aanpakken schulden, eenzaamheid, werken aan veerkracht, taalvaardigheid, kansrijk opgroeien in een groene

omgeving. Het bijzondere aan dit project is dat in de uitvoering zeer nadrukkelijk wordt ingehaakt op het perspectief, de behoeften en het eigenaarschap van de inwoners.
In 2023 is gestart met het gezamenlijk inrichten van het pand en in 2024 worden tal van activiteiten uitgevoerd door de bezoekers en vrijwilligers: samen koken, samen eten, kinderactiviteiten, creatief, huiswerkbegeleiding, uitgifte producten, spreekuren/informatie, open inloop, overleg bewonersgroepen, (kinder)EHBO). In de loop van 2024 zijn daar een door inwoners gerunde doorgeefwinkel, het thuisbezorgen van maaltijden waar dat nodig is, naailessen, herhalingslessen EHBO, Dialekt Gebekt en het samen met buurtgenoten opschonen van een naastgelegen bosje bijgekomen. Ook is er gestart met de eerste fase van een mapa-café en zijn er praktische verbindingen gelegd met andere (sociale) voorzieningen in de gemeente Nuth.

De activiteiten vinden plaats in:
1) een woonhuis dat door Wonen Zuid ter beschikking is gesteld (Nuinhofhuisje).
1) de voormalige kantine van de tennisbaan in Nuth (kinderactiviteiten en cursussen - Ravotclub)
2) Tiendstraat 52 (doorgeefwinkel Pandje 2e Kansje).

Aan het initiatief zijn ruim 25 vrijwilligers verbonden, 100 volwassen deelnemers (aan incidentele en structurele activiteiten), 130 kinderen, 65 deelnemers aan Whatsapp-groepen en 270 volgers op Facebook.
De lokale dorpscoördinator en de opbouwwerker hebben een onmisbare verbindende functie.

We monitoren het project samen met de inwoners en professionals (o.a. GGD) op resultaat en proces. In maart 2024 is een breed gedragen tussenrapportage geschreven over het project. Deze is -met instemming van het college en conform subsidievoorwaarden- ingediend bij Stadsregio Parkstad. Bij die gelegenheid is tevens om een verlenging van de projectperiode gevraagd alsmede om toestemming van de Stadsregio om bij de besteding van de nog resterende projectmiddelen de nodige flexibiliteit te mogen hanteren. De Stadsregio heeft met instemming gereageerd op de tussenrapportage. Dit betekent dat het project mag doorlopen tot 2027.

De Nuinhofaanpak is één van de pijlers waar bij de doorontwikkeling van de kern Nuth op wordt aangehaakt; dit biedt mooie kansen op borging van de aanpak en resultaten van het project.

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Strategisch accommodatiebeleid

Omschrijving project

Ten behoeve van duurzame en toekomstbestendige accommodaties in Beekdaelen is in 2023 gewerkt aan strategisch accommodatiebeleid met als uitgangspunten: verenigingen werken samen op inhoud en het delen van faciliteiten; verenigingen worden aangesproken op de vitaliteit binnen de kernen, duurzame exploitatie, ondernemerschap en toekomstbestendigheid. Eind 2023 heeft gemeente Beekdaelen het strategisch accommodatiebeleid vastgesteld.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Strategisch actieplan Middengebied Zuid-Limburg

Omschrijving project

Het groene Middengebied wordt gekenmerkt door een uniek landschap, ruimte, natuur, bijzondere cultuurhistorische elementen en kleinschaligheid. Het Middengebied heeft z'n eigen opgaven en uitdagingen die deels anders zijn dan de opgaven in de stedelijke gebieden in Zuid-Limburg. Dit heeft geleid tot een strategische samenwerking van de groene Middengebied-gemeenten die wordt aangegaan vanuit de opgaven waar het gebied voor staat. De kernwaarden van het Middengebied zijn: kwaliteit, kleinschaligheid en innovatie. Het Uitvoeringsprogramma Middengebied wordt vormgegeven langs vier ontwikkellijnen: Landbouw en Landschap, Toerisme van de Toekomst, Vitale Samenleving en Duurzaamheid.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Naar aanleiding van de gehouden evaluatie in 2022 is ervoor gekozen om de vier ontwikkellijnen aan te passen. De focus ligt op de twee ontwikkellijnen Landbouw en Landschap, en Toerisme van de toekomst.

Programmalijn Toerisme van de Toekomst
In Q2 van 2020 is de visie Vrijetijdseconomie 'Bestemming Zuid-Limburg' 2030 (visie VTE ZL) vastgesteld door de zestien Zuid-Limburgse gemeenten.
Vanuit het Middengebied is het initiatief genomen om in samenspraak met de zestien Zuid-Limburgse gemeenten en vertegenwoordigers van de sector verdere invulling te geven aan de uitvoering van de visie VTE ZL.

Uitvoering
Een aantal projecten conform de visie VTE ZL is reeds opgestart en in uitvoering, zoals o.a. het Knopen Lopen (uniform wandelroutenetwerk Zuid-Limburg), vitalisering verblijfsaccommodaties, het stimuleren van innovaties en vernieuwing binnen de sector (o.a. via voucherregeling LIOF) en de ontwikkeling van het Zuid-Limburg magazine i.c.m. een promotiecampagne.

Een aantal projecten is in voorbereiding zoals: de ontwikkeling van een dataportaal Limburg (het verzamelen van relevante data voor de sector), de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig fietsnetwerk in Zuid-Limburg, ook in Euregionaal perspectief (3-landen lange afstandroutes) inclusief een onderzoek naar (inter)nationale subsidies, het ontwikkelen van een masterplan duurzame toeristisch recreatieve mobiliteit voor Zuid-Limburg en het ontwikkelen van een gezamenlijk beleid voor verblijfsaccommodaties in Zuid-Limburg. Per project worden de kosten inzichtelijk gemaakt en zal bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden via de colleges danwel de gemeenteraden.

Bestuurlijke Kopgroep VTE Zuid-Limburg
Inmiddels is een bestuurlijke Kopgroep VTE Zuid-Limburg (bestaande uit burgemeester Geurts (Beekdaelen) ,wethouder Rouwette (Valkenburg a/d Geul) en wethouder Salvino-Meijer (Sittard-Geleen) ingesteld. De Kopgroep VTE ZL wordt ondersteund door een programmateam en een programmamanager. Het programmateam VTE Zuid-Limburg, o.l.v. de programmamanager is sinds september 2024 operationeel en zal een versnelling

bewerkstellingen in de verdere uitvoering van de visie VTE ZL in samenspraak met vertegenwoordigers van de sector.

Programmalijn Landbouw en Landschap

Beekdaelen is initiatiefnemer geweest van het komen tot een gemeentelijke visie op de transitie van het landelijk gebied. Dit wordt nu echter breder opgepakt dan binnen Middengebied-verband (schaal Zuid-Limburg) en overstijgt derhalve de programmalijn Landbouw en Landschap van het Middengebied.

De andere twee lijnen (Vitale samenleving en Duurzaamheid) zijn voortgezet als thematische samenwerkingsthema's. De nadruk ligt hierbij op verdere uitwerking van de lopende projecten.

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Tijdelijke huisvesting kindcentrum Merkelbeek

Omschrijving project

In de raadsvergadering van 11 juni 2024 heeft de raad besloten een bedrag van € 456.000 beschikbaar te stellen voor het plaatsen van tijdelijke klaslokaalunits op de locatie Merkelbeek. In de zomerperiode zijn we de units geplaatst en heeft verhuizing plaatsgevonden zodat de kinderen vanaf de start van het schooljaar 2024-2025 allemaal in Merkelbeek onderwijs kunnen genieten. De veilige school-thuisroute is afgerond. Er heeft in oktober een evaluatie plaatsgevonden rondom de schoolomgeving. Daarvoor worden nu maatregelen voorbereid en getroffen om de situatie verder te optimaliseren. De bouw van het nieuwe kindcentrum ligt op schema.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Uitvoeringsplan mobiliteit

Omschrijving project

Het Uitvoeringsplan is tot stand gekomen met behulp van de inwoners van Beekdaelen, de stakeholders zoals de stichting Wandelnet, de Fietsersbond, de politie en Veilig Verkeer Nederland, de gemeentelijke teams en de fracties van de gemeenteraad. Het Uitvoeringsplan Verkeer is in overleg met het team financiën geprioriteerd naar de financiële mogelijkheden van de gemeente.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

In het jaarplan 2024 van het uitvoeringsprogramma verkeer zijn de volgende ontwikkelingen en wegen opgenomen.

Het onderzoek sluipverkeer Kamp, school-thuis route Merkelbeek, de bebouwde komgrenzen Beekdaelen, Wijnandsraderweg, Brunssumerstraat, Laarderweg, Hagensweg en de Provinciale weg tussen Aalbeek en Schimmert. Verder wordt samen met de gemeente Heerlen en de bewoners van de Hommerterweg een pilot uitgewerkt om de Hommerterweg af te waarderen naar 30 km/u. De zogenaamde gebiedsontsluitingsweg GOW 30 km/u.
Samen met een afvaardiging van bewoners uit Vaesrade zijn we gestart met de inventarisatie van de tijdelijke verkeersmaatregelen, dit conform de toezegging van het college aan uw raad. Echter door vertragingen van de projecten in Schinnen kan de definitieve inrichting en reconstructie van de weg door Vaesrade in 2026 worden uitgevoerd. De gemeente hoeft geen extra middelen beschikbaar te stellen voor de tijdelijke maatregelen.
De werkzaamheden aan de Mesweg zijn gestart. De voetbalvereniging Hulsberg heeft gevraagd voor een opwaardering van de bestaande parkeerplaats. De aanpassingen kosten € 29.000 en worden meegenomen in het project Mesweg.
De Diepestraat wordt in 2024 afgewaardeerd. De gesprekken met de bewoners zijn afgerond.
De afwaardering van de Schoolstraat-Klimmender weg (30 en 60 km/u) heeft vertraging opgelopen door Enexis. De uitvoering is verplaatst naar Q3-4 2024 en mogelijk Q2 2025.
De gesprekken met de bewoners uit Swier zijn opgepakt en afgerond. De verkeersmaatregelen worden in 2025 samen met wegonderhoud uitgevoerd.
De gemeente Beek heeft een ontwerp en kostenraming gemaakt voor de verbetering van de verbinding tussen Oensel en Beek. De uitvoering heeft vertraging opgelopen en is doorgeschoven naar 2025.

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Vernieuwen communicatiestijl

Omschrijving project

De komende twee jaar gaan wij aan de slag met het vernieuwen van onze communicatie. Hiervoor stellen wij een plan van aanpak op waarbij de huidige wijzen van communiceren kritisch bekeken worden en niet meer als vanzelfsprekend worden beschouwd. Daarna onderzoeken wij welke nieuwe communicatiewijzen ingezet kunnen worden en passen bij Beekdaelen. Dit leidt tot een nieuw en toekomstbestendig communicatiebeleid. Hiervoor maken wij gebruik van een eenmalig budget van € 50.000. De afschrijvingslasten worden gedekt door een aanwending van de geclaimde reserve (via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen).

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

In 2024 zijn wij conform plan van aanpak gestart met diverse projecten ter verbetering van de communicatie. Zo is de digitale nieuwsbrief ontstaan, wordt social media beter benut en hebben we een beeldbank ingericht. Ook is een schrijfwijzer ontwikkeld en de hele organisatie getraind in het professioneel schrijven van e-mails. Dit wordt in het najaar van 2024 vervolgd met trainingen begrijpelijke brieven en heldere voorstellen schrijven. Verder zijn wij aan de slag met het implementeren van een burgerparticipatieplatform, het vernieuwen van de huisstijl en het uitbouwen van het bereik van de digitale nieuwsbrief.

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Vernieuwen viaduct A76 Daelderweg

Omschrijving project

Het betreft de vervanging van de bestaande viaducten over de A76 in de provinciale weg N298 (Daelderweg) door Rijkswaterstaat

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

In enkele consultaties door Rijkswaterstaat (RWS) heeft de gemeente haar wensen voor de zogenaamde 'Klant Eisen Specificatie-lijst (KES-lijst) ter attentie van tijdelijke en definitieve (verkeers)voorzieningen kunnen aangeven. In deze KES-lijst worden de wensen van de belanghebbenden en omgeving vastgelegd. Deze wensen zijn de basis voor de verdere uitwerking en het ontwerpproces.

De gemeente vraagt RWS bij herhaling om aandacht te hebben voor de bereikbaarheid van Nuth tijdens de bouwfase.

Rijkswaterstaat is voornemens om hier ter plaatse een zogenaamd circulair viaduct te bouwen met prefab betonnen liggers die elders in Nederland vrijkomen vanwege verbreding van een autosnelweg

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Viaduct Nagelbeek

Omschrijving project

Met dit project willen we integraal de verkeersveiligheid voor de fietser en voetganger beter waarborgen en tevens de doorstroming op deze voor Schinnen belangrijke invalsweg maatgevend verbeteren en tevens de wateroverlast ter plaatse verder beperken, regenwater zoveel mogelijk afkoppelen en bijdragen aan de beperking van de wateroverlast aan de verder benedenstroom in het gemengd stelsel gelegen Oude Markt.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Het project Nagelbeek is van een relatief klein project ter hoogte van het viaduct A76 vanuit het oogpunt "integraal tenzij" uitgebreid en omvat nu een totale integrale aanpak van Nagelbeek vanaf Hegge tot en met de Stationsstraat parallel aan de spoorlijn, gecombineerd met de Nutherweg tot en met de aansluiting Hettekensweg en het onderhoud het resterende deel van de grote Schinnense rotonde.
De voorbereiding is in de 2e helft van 2022 gestart met een enquête bij omwonenden en bedrijven in de projectomgeving. Op basis hiervan en vooronderzoek is een voorlopig ontwerp gemaakt waarmee het participatietraject is gestart. Uit de participatiebijeenkomsten met bewoners en ondernemers zijn aanvullende oplossingsmogelijkheden aangedragen, welke verwerkt worden. Door het overschrijden van de berekende maximale stikstof depositie tijdens de bouwfase is nader onderzoek nodig. Hierdoor kan splitsing van het project in meerdere delen noodzakelijk worden. Hierdoor ontstaat wel een aanzienlijke vertraging ten aanzien van het geplande uitvoeringstijdstip.

De bereikbaarheid tijdens de uitvoering vraagt extra veel aandacht en er zullen aanzienlijke omleidingsroutes nodig zijn, aangezien de locatie één van de belangrijkste aanrijroutes is van en naar Schinnen.

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Vijf jaar Beekdaelen

Omschrijving project

In 2024 bestaat de gemeente Beekdaelen 5 jaar. D.d. 21 november 2023 heeft het college van B&W de tijdelijke uitvoeringsregeling “5 jaar Beekdaelen”(2024) vastgesteld. Uitgangspunt is activiteiten en festiviteiten te laten plaatsvinden en te organiseren in en door de samenleving. De activiteiten hebben te maken met kunst, cultuur, sport/ bewegen of welzijn of een combinatie hiervan en vinden in 2024 plaats. In de raadsvergadering van 11 juni 2024 heeft de raad besloten een aanvullend bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen aangezien het subsisieplafond was bereikt.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Eind september 2024 is in totaal (1e en 2e tranche samen) meer dan €90.000 aan subsidies verstrekt. De verenigingen hebben een grote diversiteit aan activiteiten georganiseerd in het kader van "5 jaar Beekdaelen".

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Woningbouwplan Centrum III Schimmert

Omschrijving project

In 2010 heeft de gemeenteraad van Nuth het bestemmingsplan Centrum III, 1e herziening Schimmert vastgesteld. Het gaat om een plangebied van ca. 96 woningen. De gronden van het plangebied zijn voor een groot deel in eigendom van de gemeente Beekdaelen.
Diverse delen uit dit plangebied werden om uiteenlopende redenen niet gerealiseerd.
De belangrijkste reden daarvan was de crisis op de woningmarkt vanaf 2008.
Momenteel worden het stedenbouwkundigplan geactualiseerd en bestemmingsplanen aangepast om de woningen te kunnen ontwikkelen.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Het vigerend bestemmingsplan is inmiddels 11 jaar oud en voldoet niet meer aan de huidige eisen, met name op de klimaat-adaptieve aspecten. Hiervoor is de verkaveling aangepast en het ontwerp bestemmingsplan in december 2023 in procedure gebracht. De onderhandelingen voor de verplaatsing van de agrarische stal uit het plangebied bevinden zich in de afrondende fase. Momenteel vind er aanvullend ecologisch en archeologisch onderzoek plaats. Begin 2025 wordt het bestemmingsplan en grondexploitatie ter vaststelling voorgelegd aan de raad en kan gestart worden met het bouwrijp maken van het gebied en fase 1 op de markt worden gebracht.

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Woonwijzerwinkel en onderzoek inzet energiecoaches

Omschrijving project

Wij willen inzetten op minder energiegebruik in Beekdaelen. We gaan de WoonWijzerWinkel en het belang van isolatie breed onder de aandacht te brengen en meer in te zetten op energiecoaches. We stellen hiervoor € 200.000 ter beschikking.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Het belang van isolatie en de WoonWijzerWinkel wordt breed onder de aandacht gebracht middels publicaties in de weekbladen, Social media, informatiebijeenkomsten en inzet van energiecoaches.

De volgende acties zijn dit jaar uitgevoerd vanuit deze doelstelling:

- Vanaf Q1 2024 kunnen koopwoningeigenaren in Beekdaelen gratis lokale energiecoaches van energiecoöperatie ImpulZ aan huis ontvangen voor persoonlijk verduurzamingsadvies.
  - De WoonWijzerWinkel biedt aanvullend op de energiecoach van ImpulZ hulp aan om een betrouwbare installateur te vinden.
  - De energiecoaches sluiten aan bij activiteiten door de gemeente zoals Repair cafés etc.

- Vanaf Q3 2024 zullen voldoende energiecoaches zijn opgeleid en middels een communicatiecampagne trachten om meer energiecoaches in te zetten.

- Vanaf Q3 2024 organiseren de WoonWijzerWinkel en energiecoöperatie ImpulZ gezamenlijk informatiebijeenkomsten in diverse kernen van Beekdaelen.

In 2025 wordt getracht om naast de informatiebijeenkomsten nog meer mogelijkheden voor onze inwoners te verzorgen voor het verkrijgen van informatie en advies over verduurzaming.
Hiervoor wordt gekeken naar de inzet van een lokaal energieloket door de WoonWijzerWinkel en energiecoöperatie ImpulZ.

Geld stoplicht

Geld (toelichting)

Tijd stoplicht

Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Bijlage 1: Specificatie toevoegingen en onttrekkingen van reserves

Specificatie

In deze bijlage is, per programma, een specificatie opgenomen van de mutaties die als gevolg van deze bestuursrapportage plaatsvinden op de reserves.

FCL	Omschrijving FCL	ECL	Omschrijving ECL	Tekst UI	Omschrijving begrotingsregel	2024	2025	2026	2027
600100110	Mutaties reserve inwoners, bestuur en veiligheid	71006	Toevoeging aan bruteringsreserve	Lasten	van res ntb 310 Intensiveren regionale samenwerking met driehoek	11.622	0	0	0
600100111	Mutaties reserves sociale leefomgeving	71006	Toevoeging aan bruteringsreserve		Overboeking vanuit res.ntb naar brut.res tbv cofinanciering Schutterij St. Martinus	7.500			
					van res ntb 1166 Kwartiermaker Park de Oirsprong	13.680	0	0	0
600100112	Mutaties reserves fysieke leefomgeving	71005	Toevoeging aan reserve nog te bestemmen		Overboeking vanuit geclaimde reserve n. brut. Res tbv ontwikkelplan Nuth	250.000			
		71006	Toevoeging aan bruteringsreserve		van res ntb 114 Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen	4.128	0	0	0
					van res ntb 221 LIA nr 11 Maatregelen Oude Provinciale weg	98.854	0	0	0
600100113	Mutaties reserves best.samenwerking en financiën	71006	Toevoeging aan bruteringsreserve		van res niet best midd vrg dj betreft A 251 14.000 tlv brut res	14.000			
		71008	Toev aan res niet bestede middelen voorg dienstj		van res nbt betreft ten onrechte vrijval trans warmte	5.193			
					van res ntb betreft 2e termijn accommodatiebeleid	12.569			
		71017	Toevoeging aan geclaimde reserve		corr overboeking naar brut res (2023 nav opmerkingen accountant)	394.381			
					Lasten	**811.927**	**0**	**0**	**0**
600100110	Mutaties reserve inwoners, bestuur en veiligheid	71005	Aanwending reserve nog te bestem tbv exploitatie	Baten	naar brut res 310 Intensiveren regionale samenwerking met driehoek	-11.622	0	0	0
		71106	Aanw bruteringsreserve tbv afsch last		1085 Marktonderzoek en pilot datagedr werk naar 600100113	28.422			
					310 Intensiveren regionale samenwerking met driehoek	-11.622	0	0	0
					actualisering ontwikkelplan personeel 2024	652.629			
		71108	Aanwend res niet best midd vrg dj tlb afsch last		activanr 298 2e termijn accommodatiebeleid	-12.569			
600100111	Mutaties reserves sociale leefomgeving	71005	Aanwending reserve nog te bestem tbv exploitatie		aanvullend budget OLS (inhuur/fotoboek)	-20.000			
					naar brut res 1166 Kwartiermaker Park de Oirsprong	-13.680	0	0	0

					Overboeking vanuit res.ntb naar brut.res tbv cofinanciering Schutterij St. Martinus	-7.500			
		71106	Aanw bruteringsreserve tbv afsch last		1161 Uitbreiding Hoeskamer Arensgenhout afgeschreven in 2023	150.000	0	0	0
					1164 SES Nuinhofwijk Nuth deels afgeschreven in 2023	136.442	0	0	0
					1166 Kwartiermaker Park de Oirsprong	-13.680	0	0	0
					1166 Kwartiermaker Park de Oirsprong van 2025 naar 2024	-50.000	50.000	0	0
					1170 Uitvoeringskrediet de Gyselaar fase 2 van 2025 naar 2024	-511.600	511.600	0	0
					1171 Planontw kn gemeenschapshuis Puth in 2023 afgeschreven	37.462	0	0	0
					1171 Planontwikkelingskosten gemeenschapshuis Puth van 2025 naar 2024	-558.594	558.594	0	0
					1175 Fin.bijdr optim gemeenschapsh. Schinnen in 2023 afgeschreven	11.190	0	0	0
					1175 Fin.bijdrage optimalisatie gemeenschapsh. Schinnen van 2025 naar 2024	-188.810	188.810	0	0
					1180 Bescherm wonen/Skaeve Huse van 2025 naar 2024	-450.000	450.000	0	0
					484 MFC Schinnen (aanpassingskosten) afschrijving dubbel geraamd	13.378	0	0	0
					A. tbv afschrijvingslasten cofinanciering verengingsgebouw St. Martinus	-7.500			
600100112	Mutaties reserves fysieke leefomgeving	71005	Aanwending reserve nog te bestem tbv exploitatie		naar brut res 114 Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen	-4.128	0	0	0
					naar brut res 221 LIA nr 11 Maatregelen Oude Provinciale weg	-98.854	0	0	0
		71008	Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl		Corr. A. Restant middelen klimaatakkoord 2022	-98.375			
		71017	Aanwending geclaimde reserve tbv expl		Overboeking vanuit geclaimde reserve n.	-250.000			

					brut. Res tbv ontwikkelplan Nuth				
		71106	Aanw bruteringsreserve tbv afsch last		1122 Bestemmingsplanwijziging Uiver afschrijving obv restantkrediet	6.700	0	0	0
					1123 Paraplubestemmingsplan afschrijving obv restantkrediet	15.810	0	0	0
					1130 Omgevingsplan afschrijving obv restantkrediet	15.130	0	0	0
					1176 Opstellen actieplan geluidskaarten van 2025 naar 2024	-25.000	25.000	0	0
					1177 Groot onderhoud beplanting van 2025 naar 2024	-70.000	70.000	0	0
					1178 Aanbesteding beheer bomen en groen van 2025 naar 2024	-30.000	30.000	0	0
					1181 Vertaling Nat.progr.land.geb. n. Limburgs van 2025 naar 2024	-350.000	350.000	0	0
					A. tbv afschrijvingslasten Ontwikkelplan Nuth	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
600100113	Mutaties reserves best.samenwerking en financiën	71002	Aanwending res herindeling tbv exploitatie		vrijval reserve	-14			
		71005	Aanwending reserve nog te bestem tbv exploitatie		naar res niet best midd vrg dj betreft 2e termijn accommodatiebeeid	-12.569			
					naar res niet best midd vrg dj betreft ten onrechte vrijval trans warmte	-5.193			
		71006	Aanwending bruteringsres tbv exploitatie		corr overboeking van gecl res (2023 nav opmerkingen accountant)	-394.381			
		71008	Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl		naar brut res betreft A 251 14.000 tlv brut res	-14.000			
					restant budget werkgr financiën harmonisatie (fusiebnegr)	-3.544			
					vrijval project herhuisvesting locatie schinveld gereed	-3.216			
		71106	Aanw bruteringsreserve tbv afsch last		1085 Marktonderzoek en pilot datagedr werk van 600100110	-28.422			
					1164 Project zaakgericht werken	28.450	0	0	0
					1173 Metadataschema opstellen en beschr info. objecten	2.700	0	0	0
					1174 Verhuizing archieven	-10.000	0	0	0

					1182 Datagedreven werken van 2025 naar 2024	-142.800	142.800	0	0
					1183 Implementatie nieuw zaaksysteem van 2025 naar 2024	-172.540	172.540	0	0
					Baten	**-2.521.900**	**2.499.344**	**-50.000**	**-50.000**
					Totaal	**-1.709.973**	**2.499.344**	**-50.000**	**-50.000**